

Aufheizprotokoll HP 02

Fußbodenheizung in Nivelliermasse mit FOLIMAT

Objekt: _____

Bauabschnitt: _____

Heizungsinstallateur: _____

Estrichleger: _____

Daten der Anlage:

Art der Fußbodenheizung:

Flächenheizung mit Kapillarrohrsystem, mit Kapillarrohrmatte FOLIMAT

Fläche [m²]: _____

Heizleistung [kW]: _____

Daten Nivelliermasse:

Fabrikat: _____

Aufbauhöhe: _____

Dichtheitsprüfung durchgeführt am: _____ mit Prüfdruck _____ bar.

Aufheizvorgang:

Abschluss der Nivellierarbeiten am: _____

Beginn der Aufheizung am: _____

Durchgeführte Arbeiten:

- Aufheizen auf 20 °C Vorlauftemperatur, 1 Tag gehalten, Beginn am: _____
- Anheben auf 25 °C Vorlauftemperatur, 1 Tag gehalten, Beginn am: _____
- Anheben auf 30 °C Vorlauftemperatur, 1 Tag gehalten, Beginn am: _____
- Anheben auf max. Auslegungs-Vorlauftemperatur von ____ °C, 1 Tag gehalten, Beginn am: _____
- Absenken täglich um 5 °C auf 20 °C Vorlauftemperatur, 1 Tag gehalten, Beginn am: _____
- Das Aufheizen wurde unterbrochen: JA NEIN
- Heizung abgestellt am: _____
- Das Aufheizen erfolgte bei belüfteten Räumen: JA NEIN

Bestätigung:

Bauherr / Auftraggeber
Datum / Unterschrift

Bauleitung / Architekt
Datum / Unterschrift

ausführende Installationsfirma
Datum / Unterschrift