

## Aufheizprotokoll HP 02 – Fußbodenheizung Typ FOLIMAT in Nivelliermasse

Objekt: \_\_\_\_\_

Bauabschnitt: \_\_\_\_\_

Heizungsinstallateur:

Estrichleger:

### Daten der Anlage:

Fabrikat der Fußbodenheizung: \_\_\_\_\_

Größe [m<sup>2</sup>]: \_\_\_\_\_

Heizleistung [kW]: \_\_\_\_\_

### Daten Nivelliermasse:

Fabrikat:

Aufbauhöhe:

Dichtheitsprüfung durchgeführt am: \_\_\_\_\_ mit Prüfdruck \_\_\_\_\_ bar.

### Aufheizvorgang:

Abschluss der Nivellierarbeiten am: \_\_\_\_\_

Beginn der Aufheizung: am: \_\_\_\_\_

Durchgeführte Arbeiten:

- Aufheizen auf 20 °C Vorlauftemperatur, 1 Tag gehalten, Beginn am: \_\_\_\_\_
- Anheben auf 25 °C Vorlauftemperatur, 1 Tag gehalten, Beginn am: \_\_\_\_\_
- Anheben auf 30 °C Vorlauftemperatur, 1 Tag gehalten, Beginn am: \_\_\_\_\_
- Anheben auf max. Vorlauftemperatur von 35 °C, 24h gehalten, Beginn am: \_\_\_\_\_
- Absenken täglich um 5°C auf 20°C Vorlauftemperatur, 24h halten am: \_\_\_\_\_

• Das Aufheizen wurde unterbrochen: JA  NEIN

• Heizung abgestellt: am: \_\_\_\_\_

• Das Aufheizen erfolgte bei belüfteten Räumen: JA  NEIN

### **Bestätigung:**

\_\_\_\_\_  
Bauherr / Auftraggeber  
Datum / Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Bauleitung / Architekt  
Datum / Unterschrift

\_\_\_\_\_  
ausführende Installationsfirma  
Datum / Unterschrift