

## Aufheizprotokoll HP 03 – Wandheizung und Deckenheizung Typ Optimat im Putz

Objekt: \_\_\_\_\_

Bauabschnitt: \_\_\_\_\_

Heizungsinstallateur:

Putzer:

### Daten der Anlage:

Fabrikat der Heizung:

Größe [m<sup>2</sup>]: \_\_\_\_\_

Heizleistung kW]: \_\_\_\_\_

### Daten des Putzes:

Fabrikat:

Schichtdicke:

Dichtheitsprüfung durchgeführt am: \_\_\_\_\_ mit Prüfdruck \_\_\_\_\_ bar.

### Aufheizvorgang:

Abschluss der Putzarbeiten am: \_\_\_\_\_

Beginn der Aufheizung: am: \_\_\_\_\_

Durchgeführte Arbeiten:

• Aufheizen auf 25 °C Vorlauftemperatur,  
3 Tage gehalten, Beginn am: \_\_\_\_\_

• Anheben auf maximale Auslegungsvorlauftemperatur:  
4 Tage gehalten, Beginn am: \_\_\_\_\_

• Das Aufheizen wurde unterbrochen: JA  NEIN

• Heizung abgestellt: am: \_\_\_\_\_

• Das Aufheizen erfolgte bei belüfteten Räumen: JA  NEIN

### **Bestätigung:**

\_\_\_\_\_  
Bauherr / Auftraggeber  
Datum / Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Bauleitung / Architekt  
Datum / Unterschrift

\_\_\_\_\_  
ausführende Installationsfirma  
Datum / Unterschrift