

Aufheizprotokoll HP 03

Wandheizung und Deckenheizung mit OPTIMAT im Putz



Objekt: _____
Bauabschnitt: _____
Heizungsinstallateur: _____
Putzer: _____

Daten der Anlage:

Art der Wandheizung/Deckenheizung:
Flächenheizung mit Kapillarrohrsystem, mit Kapillarrohrmatte OPTIMAT
Fläche [m²]: _____
Heizleistung [kW]: _____

Daten des Putzes:

Art des Putzes: _____
Schichtdicke: _____

Dichtheitsprüfung durchgeführt am: _____ mit Prüfdruck _____ bar.

Aufheizvorgang:

Abschluss der Putzarbeiten am: _____

Beginn der Aufheizung am: _____

Durchgeführte Arbeiten:

• Aufheizen auf 25 °C Vorlauftemperatur,
3 Tage gehalten, Beginn am: _____

• Anheben auf max. Auslegungs-
Vorlauftemperatur von ____ °C,
4 Tage gehalten, Beginn am: _____

• Das Aufheizen wurde unterbrochen: JA NEIN

• Heizung abgestellt am: _____

• Das Aufheizen erfolgte bei belüfteten Räumen: JA NEIN

Bestätigung:

Bauherr / Auftraggeber
Datum / Unterschrift

Bauleitung / Architekt
Datum / Unterschrift

ausführende Installationsfirma
Datum / Unterschrift